

## PV - Assemblée Générale Extraordinaire du 06/01/2018 à 16h

Nombre de membres : 14

ANSQUER Antoine, Le Mans (Président)  
ANSQUER Michel, Le Mans  
ANSQUER Odile, Le Mans  
ANSQUER Pierre, Venelles (Trésorier)  
BAUDIN Jean-Claude, Le Mans (Chargé de mission)  
BRUN François, Lyon  
CODRON Aude, Le Mans (Chargée de mission)  
CODRON Hugues, Le Mans  
DUFOUR Timothée, Le Mans (Chargé de mission)  
EMMANUEL Éric, Le Mans  
MAISON Quentin, Le Mans  
MAMAN Julie, Paris  
SCHMUTZ Gauthier, Le Mans (Vice-président)  
SCHMUTZ Robin, Le Mans

Début de la séance : 16h15

Rédaction : Gauthier SCHMUTZ

Ordres du jour :

<b>I.</b>	<b><i>Etat des lieux de la mission en cours (Antoine ANSQUER)</i></b> .....	<b>2</b>
<b>II.</b>	<b><i>Nouveaux Statuts</i></b> .....	<b>3</b>
<b>III.</b>	<b><i>Débriefing sur RnW en France</i></b> .....	<b>4</b>
<b>IV.</b>	<b><i>Point trésorerie (Pierre ANSQUER)</i></b> .....	<b>5</b>
<b>V.</b>	<b><i>Rock'n Wood dans le futur</i></b> .....	<b>5</b>
<b>VI.</b>	<b><i>Délibérations</i></b> .....	<b>5</b>



## I. Etat des lieux de la mission en cours (Antoine ANSQUER)

Antoine introduit l'AG et expose le compte-rendu de mission n°2.

### a) Généralités

Le gouvernement Népalais a dissous le NRA (National Reconstruction Authority) et a imposé une date limite à tous les népalais pour bénéficier de l'aide de 3000\$ promise : leur maison doit être reconstruite pour juillet 2018.

Cette décision impacte énormément nos chantiers puisque nous avons très peu d'ouvriers.

La fatigue des bénévoles sur chantier se fait ressentir : Pneumonie, brulure, entorse...

### b) Gairimudi (École)

- Départ de Florent (maçon bénévole) 3 semaines après le début complique la gestion du chantier
- Pour la toiture, la solution bambou est remplacée par une solution bois : plus simple et moins couteuse.
- JCB -> 2 mois de retard (2 ½ mois l'an passé) mais efficace dans son travail de terrassement du terrain de volley
- Arrivée de volontaires en renfort (ex : coffreur)
- Arrivée de guides de Garuda pour de la main d'œuvre
- Fin de la maçonnerie la semaine dernière
- Bois de la charpente : reçu mais certaines pièces sont manquantes. Il est impossible de commencer sans.
- Dallage en cours (2 semaines pour 1 pièce de 25m<sup>2</sup>). Livraison d'un camion de pierres en 2 semaines
- Le transport coute cher : 200\$/ par camion depuis la ville la plus proche située à 2h
- Les évacuations d'eaux pluviales restent à faire

Selon Clément, charpentier bénévole, la charpente sera terminée dans 1½ mois et la couverture dans 3 mois.

L'objectif est d'être hors d'eau et hors d'air d'ici fin Mai 2018 (fin de la mission).

### c) Lamjung (École)

- De nombreux problèmes de maçonnerie constatés à l'arrivée sur chantier : Lisse/Jambages non vibrés et 9cm de différence de niveau
- Le 1<sup>er</sup> étage n'est plus en pierre, comme prévu initialement, mais en ossature bois : moins cher, plus rapide, moins lourd. L'ensemble a été préfabriqué à KTM puis transporté sur place et réassemblé.
- Très bonne gestion de chantier de la part des volontaires
- Les villageois fournissent la paille (pied de millet) pour le torchis
- Bois manquant : litelage + escalier
- Il reste aussi à faire : menuiseries, dallage, le torchis, réseau d'électricité et d'eau puis le toit en tôle

### d) Hiklung (Centre communautaire)

- Le gouvernement nous a devancé pour la construction de l'école.
- L'acheminement des matériaux se fait par la Tyrolienne (50kg max par A/R). La présence de la pierre, du gravier, du sable et du bois sur place nous permet de minimiser son utilisation.
- Pierre de mauvaise qualité
- Problème : Solution béton de l'ingénieur bénévole sur place trop complexe et trop cher. De plus, c'est non formateur pour les népalais qui ne referont jamais ce procédé



e) Salmé (Maternité)

- Intégration très rapide des bénévoles. Cela est dû à la présence des chercheurs du CNRS depuis une trentaine d'année.
- Le chantier a peut-être commencé trop rapidement : C'est très encourageant quant à la motivation des villageois mais les bénévoles n'ont pas eu assez de temps pour se préparer en arrivant sur place.
- Paiement des ouvriers à la tâche et non à la journée. Il faut faire attention au travail parfois mal fait.

f) Budhathum (Centre communautaire)

PROJET ANNULÉ

- Non-respect de la clause du contrat disant que nous gérons l'aspect financier confié par ALAYA ; Ceci dans un souci de responsabilité du déroulé du chantier et des dépenses. C'était d'ailleurs un des critères pour lequel nous avons été sélectionné. Le contact Népalais, malgré son accord initial, souhaitait gérer l'argent lui-même et a tenté de retourner les bénévoles contre l'association. La situation jugée trop complexe et avec un conflit d'intérêt, nous avons simultanément décidé de nous retirer.
- Les négociations pour le remboursement des frais avancés sont en cours.
- Les bénévoles ont souhaité poursuivre leur mission au Népal et ont été envoyés en renfort sur les chantiers dans le besoin.

g) Dolpo (Internat)

Une phase d'étude terrain a été menée en octobre par deux bénévoles (architecte et ingénieur thermicien), ils ont pu rédiger un rapport et approfondir les premiers éléments dont nous disposions.

De plus, les chinois construisent une route qui pourrait faciliter l'approvisionnement et réduire le budget de la construction. Nous pensons donc attendre qu'elle soit terminée pour commencer le projet, soit début 2020 selon l'estimation.

Une réunion est prévue, mi-février, avec Marie-Claire Gentric de l'association partenaire (Action Dolpo) pour en discuter.

## II. Nouveaux Statuts

Aude CODRON présente le projet de mise à jour des statuts. D'autres modifications sont apportées suite aux remarques de l'assemblée.

Voici les principaux éléments ajoutés et supprimés :

- Les membres fondateurs ne sont plus membres à vie
- Suppression de la close d'affichage des prénoms, métiers et photos des membres
- Ajustement de la définition d'un ambassadeur
- L'assemblée générale est ouverte au public
- Suppression des conditions de quorum aux AGs
- Ajout de la possibilité d'organiser des votes via une plateforme internet
- Suppression de la limite de membres au CA
- Accroissement de la liberté d'action du CA d'ordre organisationnel et opérationnel dont l'attribution d'indemnités.

D'autres éléments concernent l'orthographe et la syntaxe.

Délibération : Voir à la fin de ce document



### III. Débriefing sur RnW en France

Aude CODRON présente les résultats du Formulaire créé par les étudiants de l'IDRAC (Ecole de commerce).

Le constat : En période de mission, les actions en France et le lien avec le Népal sont difficiles.

Propositions suite aux résultats du questionnaire :

Définition des différents « titres » dans l'association (hors bureau)	
Chargé de mission*	Actions régulières Responsabilité d'un an renouvelable Elu à l'AG annuelle Avantage : Accès à des formations
Ambassadeur*	Actions ponctuelles Titre délivré par le CA pour un an renouvelable Chaque année une mission globale sera délivrée à l'ensemble des ambassadeurs. Exemple pour 2018 : le bol de riz/frite Avantage : Accès à des formations
Membre	Actions facultatives Pas d'avantages

\*Doit être membre de l'association

Chacun rend compte à :

Ambassadeur -> Chargé de mission -> Vice-président(s) et/ou Président

Réactions :

Timothée insiste au sujet de l'ambassadeur : « Il ne faut pas inverser la chose. Il s'agit bien d'agir puis devenir ambassadeur et non pas de devenir ambassadeur pour agir ».

Toutes les personnes présentes expriment leur accord.



#### IV. Point trésorerie (Pierre ANSQUER)

CF Annexe.

Résumé :

La situation reste toujours critique malgré quelques dons récemment reçus et l'aide précieuse de Charpente Cénomane (5000€ + Machines électro-portatives pour les chantiers).

Remarques faites :

Une idée est soumise. Elle fait le lien avec une mission simple que n'importe quel membre peut faire : Trouver des collègues et/ou lycées et/ou cantine d'entreprise pour proposer de faire une course solidaire et/ou une opération « bol de riz ».

Course solidaire -> Les élèves/ les salariés estiment la distance qu'ils parcourront en 1h puis ils trouvent des sponsors qui s'engagent à payer x€/km (au choix du sponsor). L'association peut présenter aux élèves/salariés ce que nous faisons afin qu'ils sachent ce pourquoi ils courent. L'argent récolté nous serait reversé.

Bol de riz -> Sur un seul repas à la cantine, les élèves/les salariés ont le droit à un bol de riz (ou de frites, c'est parfois plus attirant) pour le même prix de repas. Bien entendu ce repas coûte beaucoup moins cher à l'école mais la différence peut nous être reversée. Les élèves ne voulant pas y participer en ont le droit (repas normal).

Ce sont des événements qui ne coûtent pas à l'école/à l'entreprise et qui demandent relativement peu d'organisation. L'idée semble être appréciée par l'assemblée.

#### V. Rock'n Wood dans le futur

##### a) Évènement

Julie MAMAN interroge les membres du bureau quant à l'évènement Rock'n Wood que nous voulions lancer sachant qu'elle est impliquée et proposait de nombreuses choses sans suite.

Réponse (membres du CA): C'était justement le sujet du CA du 11/11/2017. Michal, responsable de l'évènement, n'a visiblement pas transmis l'information. Il avait donc été dit que la définition du projet en l'état, était insuffisante pour vraiment se lancer. Le bureau attend donc un projet défini et en cohérence avec la récurrence et le rendez-vous que nous voulons créer.

Les membres du bureau insistent sur le fait que d'autres projets d'évènements (expositions, festival, courses solidaires etc.) peuvent très bien se faire en plus et indépendamment de celui-ci.

Le questionnaire envoyé aux membres de l'association est en cours d'analyse pour proposer un évènement cohérent.

#### VI. Délibérations

Nous procédons au vote pour la validation du projet de statuts.

Délibération : Le nouveau projet de statuts est adopté.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Signature du président :